

Harmonogram rzeczowo-finansowy - maksymalna wartość odchylenia od zaproponowanej struktury - 1%						
Opis nakładów (robót, elementy robót, materiały, opracowanie)	Propozycja struktury procentowej poniesionych nakładów	dla pola 5 MW		dla pola 8 MW		Nieprzekraczalne daty zakończenia realizacji poszczególnych części zadania:
		struktura % nakładów do poniesienia	wartość PLN	struktura % nakładów do poniesienia	wartość PLN	
I	STUDIA, DOKUMENTACJA, PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI	3,00%				n.o
	1 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, nadzór autorski	3,00%				n.o
	a projekt budowlany (w tym opłaty związane z jego opracowaniem oraz prawomocne pozwolenie na budowę)	1,00%				30.04.2017
	b projekt wykonawczy (w tym kosztorysy, specyfikacje etc.)	1,00%				30.06.2017
	c nadzór autorski (w tym ostateczne pozwolenie na użytkowanie, ostateczny odbiór przez Zamawiającego, przeszkolenia etc.)	1,00%				30.11.2018
II	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY NETTO	2,00%				n.o.
	1 Przygotowanie terenu (niwelacja, rozbiórki, wyburzenia etc.)	1,00%				n.o.
	2 Zagospodarowanie placu budowy:	1,00%				n.o.
	a przyłączenia instalacji na potrzeby budowy (woda, energia)	0,50%				n.o.
	b ogrodzenie terenu, zaplecze socjalne i magazynowe	0,50%				n.o.
III	ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU NETTO	87,50%				n.o.
	RAZEM STAN "ZEROWY"	11,60%				n.o.
	roboty ziemne, w tym:	1,50%				n.o.
	a roboty odkrywkowe					n.o.
	b roboty zasypkowe					n.o.
	fundamenty	3,50%				n.o.
	ściany podziemia	2,30%				n.o.
	stropy nad podziemiem i schody	3,20%				n.o.
	izolacje przeciw wilgociowe	1,10%				n.o.
	RAZEM STAN "SUROWY"	23,81%				n.o.
	ściany nadziemia	8,00%				n.o.
	stropy, sklepienia, schody, podesty	8,00%				n.o.
	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu, poddaszu	1,00%				n.o.
	dach - konstrukcja	1,02%				n.o.
	dach - pokrycie (w tym ocieplenie), obróbki blacharskie	1,06%				n.o.
	izolacje przeciw wilgociowe, ciepłe (z wyłączeniem ścian zew. nadziemia), p-dźw.	1,24%				n.o.
	okna, drzwi i bramy zewn.	3,50%				n.o.
	RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" WEWNĘTRZNEGO	21,29%				n.o.
	tyniki i wykończenie ścian	5,47%				n.o.
	roboty malarskie	1,21%				n.o.
	stolarstwo drzwiowe wewnętrzne i bramy wewnętrzne	2,06%				n.o.
	inne roboty wykończeniowe ścian wewnętrznych	2,52%				n.o.
	windy	3,00%				n.o.
	podłogi, posadzki, wykładziny	4,52%				n.o.
	elementy kowalsko-ślusarskie	2,00%				n.o.
	różne roboty wewnętrzne	0,50%				n.o.
	RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" ZEWNĘTRZNEGO	6,92%				n.o.
	elewacje wraz z ociepleniem	4,42%				n.o.
	różne roboty zewnętrzne	2,50%				n.o.
	RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH	23,88%				n.o.
	instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne	6,54%				n.o.
	instalacje sanitarne wewnętrzne (wod-kan,co, cw)	11,00%				n.o.
	instalacje wentylacji	2,00%				n.o.
	urządzenia instalacji wewnętrznych	4,34%				n.o.
IV	UZBROJENIE TERENU NETTO	3,00%				n.o.
	Uzbrojenie terenu razem:	3,00%				n.o.
	elektryczne	0,60%				n.o.
	centralnego ogrzewania	0,60%				n.o.
	wodociągowe	0,54%				n.o.
	kanalizacji (ogólnospławna lub sanitarna i deszczowa)	1,00%				n.o.
	teletechniczne	0,26%				n.o.
V	URZĄDZENIE TERENU NETTO	4,50%				n.o.
	Drogi, zjazdy, chodniki wewnętrzne itp.	1,50%				n.o.
	Ukształtowanie terenu, zieleni	0,50%				n.o.
	DFA, oświetlenie terenu, place zabaw, siłownie zew.	2,50%				n.o.
VI	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	n.o.
	Podatek VAT w tym:					nd
	stawka 8%					nd
	stawka 23%					nd
	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI BRUTTO					nd
	Razem pola 5 i 8 MW					nd

n.o - data nieokreślona - Zamawiający oczekuje podania terminu przez Wykonawcę w ramach oferty
n.d - nie dotyczy

Zamawiający wymaga w terminie 7 dni od przekazania placu budowy dostarczenia uszczegółowionego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac określającego szczegółowy zakres i czas realizacji z podziałem na poszczególne budynki na danym polu inwestycyjnym (np.kondygnacje/klatki schodowe/ etapy prac